

Информация  
о ходе реализации национальных проектов в 2022 году



**Национальный проект «Формирование современной городской среды»**

Региональный проект «Городская среда»

1. Благоустройство детской спортивно-игровой площадки по адресу: Костромская область, г. Солигалич, ул. Костромская.

По итогам проведенного электронного аукциона заключен муниципальный контракт № 0141300016222000006 от 28.02.2022 г. с обществом с ограниченной ответственностью «Костромской дворик» (ООО «Костромской дворик»), адрес 156013, Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, улица Галичская, дом 126, офис 6, ИНН 4401174837.

Срок выполнения работ: с 28.02.2022 г. по 31 июля 2022 года

Цена контракта - 982754,04 руб.

Выполняемые работы:

планировка территории

устройство футбольно – волейбольного поля

установка спортивно - игрового оборудования

устройство освещения

установка скамеек

установка урн для мусора

установка биотуалета

По состоянию на 01.07.2022 г. все работы выполнены на 100 %.

Фото площадки до:



Фото площадки после:



2. Благоустройство дворовой территории многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Костромская область, г. Солигалич, ул. Полянская, д. 15А

По итогам проведенного электронного аукциона заключен муниципальный контракт № 0141300016221000030 от 15.10.2021 г. с обществом с ограниченной ответственностью "ЛЭО", 156005, Россия, Костромская область, г. Кострома, ул. Никитская, 15 кв. 18, ИНН 4401171280.

Срок выполнения работ с 01.05.2022 г. по 31.08.2022 года

Контракт исполнен, работы выполнены на сумму 1 351 317,83 руб.

Фото до:



Фото после:



Региональный проект: «Чистая вода»

Реконструкция системы водоснабжения в г. Солигалич

По итогам открытого конкурса в электронной форме, заключен муниципальный контракт № 0141300016222000004 от 05.03.2022 г. с Обществом с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажное предприятие - 2010», 150047 Ярославская область, город Ярославль, ул. Угличская, дом 41, строение 2, этаж 2, помещение 202, ИНН: 7606079925

Срок выполнения работ с 05.05.2022 г. по 01.10.2023 г.

Цена контракта 51 429 046,00 руб.

по состоянию на 01.01.2023 г. выполнены работы на общую сумму 30 259 505,00 руб.